

Código: Llamado a presentación de ofertas de Caseta Container para 5 comunidades de Asunción y Departamento Central.

Proyecto y fuente de financiamiento: Seguridad Alimentaria y Nutrición a Base de Soja en Comunidades Vulnerables de Asunción y del Departamento Central, financiado por ITAIPU, dentro del marco del Convenio 4500058058/2020 ITAIPU – CIRD.

Preguntas y respuestas

- **¿La mesada de 3 metros de largo x 0,60 m de ancho debe proveer el fabricante de la Caseta Container?**

La mesada corresponde a otra línea, es decir, será adjudicada a un proveedor que deberá coordinar con el adjudicado de la caseta container para la colocación.

- **¿La conexión cloacal, de cuantos ml se debe proveer?**

Las conexiones de desagües y acometida de agua deben ser a pie de la caseta Container. Las comunidades deben estirar su conexión de agua y desagüe hasta a lado de la caseta Container.

- **¿Se puede construir el contenedor in situ?**

Las casetas tipo Container deben ser colocadas en el sitio totalmente terminadas.

- **¿Son requisitos de exclusión que el contenedor sea del tipo prefabricado de 6 x 3 mts con piso de chapa?**

El contenedor debe ser del tipo prefabricado de 6 x 3 mts. En cuanto al piso, la resistencia y durabilidad que necesitamos se debe cubrir con los materiales a utilizar. Se sugiere material de chapa de 2 mm o superior, con cubierta revestida con piso vinílico o goma.

- **¿Cómo será el modo de pago?**

El modo de pago será con un anticipo de 50% (por cada artículo) y el otro 50% a la entrega del bien.

- **¿Las paredes internas pueden ser de otro material?**

Puede ser de otro material con tal de que se garantice la resistencia y durabilidad del mismo. El requisito del revestimiento interno de PVC no es excluyente en este caso.

- **¿La instalación eléctrica puede ser externa con características diferentes a lo descrito en el llamado?**

En cuanto a este punto, no habría problemas que sean instalaciones externas, toda vez que cumplan con los requerimientos de grosor de cables y llaves TM.

- **¿Cuál sería la altura del contenedor?**

La altura del contenedor sería 2.40 metros techo y 2.30 metros cielo raso.