

COMPARATIVO DE OFERTAS RECIBIDAS - CONVENIO 4500058058/2020 ITAIPU - CIRD.
 Proyecto Seguridad Alimentaria y Nutrición a Base de Soja en Comunidades Vulnerables de Asunción y del Departamento Central

NOMBRE DEL LLAMADO: Llamado a presentación de ofertas de Caseta Container para 5 comunidades de Asunción y Departamento Central.
 FECHA: 09/10/2020

CIERRE DE POSTULACIONES: 25/09/2020 - 17 h.

CANT.	PROVEEDORES DETALLES DE LA PROPUESTA	METALCAR S.A.			CONSULTORA SAN MIGUEL			FCG EHIJOS			SADUGO BIENES Y SERVICIOS			FRANCISCO S. LÓPEZ ORTIZ			FERRUM CONTENEDORES			
		COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	
		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO
5	CASETA CONTAINER Medidas de 6 mts de largo x 3 metros ancho. Con Base o plataforma de hormigón armado de 8 centímetros de espesor como mínimo, o seis pilotes de hormigón armado de 30x30 como mínimo. Piso con chapa de 2 mm o superior, con cubierta revestida con piso vinílico o goma. Paredes al exterior serán de chapa doblada con pintura o tratamiento anticorrosivo de base y terminación de pintura color blanco mate. En la parte interna las paredes y el techo tendrán aislación térmica antillamas y revestido de PVC. 1 puerta 0.90 x 2.10 m. batiente, con cerradura. Dos ventanas corredizas de 1x1 mts medida mínima. Provisión e instalación de extractor de aire, de diámetro superior a 30 cms, con aletas de metal, monofásico, con pulsador de inicio. Provisión e instalación de un ventilador de techo. Instalación eléctrica. Instalación y acometida a pie de contenedor de corriente eléctrica. Se deberá prever la conexión del contenedor a puesto de media tensión (aproximadamente entre 10 y 15 mts) con cables preensamblados de 2 x 6. 6 boca de luces tipo LED, colocadas en el techo, 4 boca de toma comunes, 3 boca toma schucko, 2 llaves de luz, 1 boca de tablero, 1 tablero plástico para llaves TM. La instalación eléctrica será con cables antillamas embutidos en las paredes de 3/4". Los conductores serán de 10mm para las tomas tipo schucko con sus respectivos sistemas puesta a tierra cada toma tendrá su TM de 1x25, según la cantidad solicitada (3), instaladas en el tablero general. Las demás instalaciones con conductores de 4 mm y 2 mm. llave de luces y tomas normales con llave TM 1x16 y llave de corte general de 1x32, instaladas en tablero general. Fijación para mesada de acero inoxidable (3 metros de largo por 0,60). Conexiones de agua con canilla y acometida para provisión de agua a pie de contenedor. Acometida de desagüe del contenedor a red cloacal.	38,000,000	190,000,000	Anticipo 70%	38,000,000	190,000,000	37,635,918	188,184,590			31,000,000	155,000,000			37,700,000	188,500,000	32,000,000	160,000,000	No Incluye: Conexiones In situ de agua corriente, desagües. Aire Acondicionado. Garantía 1 año.	
5	*Transporte de cada unidad dentro de Asunción y Departamento Central, a los siguientes lugares: 1. Ciudad de Aresak. Valle Pucu - Barrio Viracón del Carmen. Calle 24 de septiembre. Garantía Escrita por Desperfectos de Fabrica			- Incluye					- Incluye											- Incluye
1	Propuesta - Presupuesto			- Incluye					- Incluye											- Incluye
1	Manifiestación de Interés			- Presenta					- Presenta											- Presenta
1	Constancia de RUC			- Presenta					- Presenta											- Presenta
1	CCT			- Presenta					- Presenta											- Presenta
1	Copia Cédula Directivo o Propietario			- Presenta					- Presenta											- Presenta
	Calidad de los bienes			- Presenta					- Presenta											- Presenta
	Garantía de los bienes			- Presenta					- Presenta											- Presenta
	Flete y forma de entrega			- Presenta					- Presenta											- Presenta
	Instalación (si corresponde)			- Presenta					- Presenta											- Presenta
				190,000,000				190,000,000												188,500,000
								188,184,590												160,000,000

El Comité de Evaluación se reúne el 5 de octubre de 2020 siendo las 15:00 hs. Se lleva a cuarto intermedio y se vuelve a reunir el 9 de octubre de 2020 siendo las 10:00 hs.
 Se evalúan las ofertas recibidas de acuerdo al orden de llegada: Metalcar - jueves, 24 de septiembre de 2020 10:30 hs; Consultora San Miguel - jueves, 24 de septiembre de 2020 19:27 hs; FCG SRL - viernes, 25 de septiembre de 2020 14:26 hs; Sadugo - viernes, 25 de septiembre de 2020 14:44 hs; Francisco López - viernes, 25 de septiembre de 2020 16:41 hs; Ferrum Containers - viernes, 25 de septiembre de 2020 16:44 hs.
 Analizadas las ofertas, se recomienda la selección de la empresa proveedora: **SADUGO BIENES Y SERVICIOS** por presentar la oferta mas conveniente (Teniendo en cuenta calidad, integridad, totalidad y precio del producto).

Firmantes:

 Sully Cabrera
 V° B° Comité Técnico Evaluador
 Oficina de la Primera Dama (OPD)

Raquel Gomez
 V° B° Comité Técnico Evaluador
 Oficina de la Primera Dama (OPD)

Susana Rojas
 V° B° Comité Técnico Evaluador
 Oficina de la Primera Dama (OPD)

Oscar Adamek
 Coordinador de Proyecto
 Fundación CIRD

